

PROCES VERBAL DE RECEPTION AVANT MISE (OU REMISE) EN SERVICE ESCALIB MILLS HEXAGONAL

- Assemblage et 1^{ère} mise en service** **Déplacement** **Ajout ou suppression d'éléments**

Seul l'installateur est autorisé à modifier l'Escalib Mills Hexagonal à la demande du donneur d'ordre.

Donneur d'ordre – Utilisateur :
 Nom du chantier :
 Localisation sur le chantier :
 Nom du vérificateur :

DESCRIPTIF DE L'ESCALIB MILLS HEXAGONAL

Hauteur desservie :
 1 ensemble : 4m90 maxi
 2 ensembles : 7m90 maxi
 2 ensembles : 9m40 maxi
 + 3 poteaux 1.52m (015106-8)
 + 2 garde-corps (015107-6)

CONTRÔLE DE L'ESCALIB MILLS HEXAGONAL

		Conformité		
		Oui	Non	
1	Montage suivant : ou .. La notice technique } .. Le plan n° du }	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Assise au sol / Réglage des pieds.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Horizontalité / verticalité de l'Escalib hexagonal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Orientation de l'Escalib hexagonal suivant la hauteur de la dalle à desservir. Sortie entièrement sécurisée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Accessibilité au pied de l'Escalib par au moins 1 des 2 faces d'entrée (face principale A ou secondaire B).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Assemblage correct entre œillets des garde-corps et tenons des poteaux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Présence indispensable des 5 poteaux de fermeture rouges.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Toutes les 3 ^e lisses rouges mises en place (hors accès).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Amarrage de l'Escalib hexagonal conforme à la notice technique (avec 1 niveau d'amarrage jusqu'à 4m90 ou 2 niveaux d'amarrage au-delà) et/ou conforme au plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Aucun obstacle gênant dans la zone de circulation à l'intérieur de l'Escalib hexagonal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COMMENTAIRES

.....

Pour toute case « NON » cochée, des modifications ou des remplacements devront être effectués avant utilisation de l'Escalib Mills hexagonal. Une nouvelle vérification sera programmée suite aux corrections d'un ou des éléments non-conformes.

AUTORISATION D'UTILISATION

OUI NON Date* _____

Visa du contrôleur :



82, RUE EDOUARD VAILLANT
 93351 LE BOURGET CEDEX
 T. : 01 48 35 65 65 - F. : 01 48 37 20 52



Respecter la notice technique Escalib Hexagonal disponible sur www.mills.fr

* A compter de ce jour, le donneur d'ordre assurera le gardiennage et le bon état de conservation de l'Escalib Mills Hexagonal jusqu'au démontage.